DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo stavby: 35959c

na realizaci díla „III/3195 Kameničná – Jaroslav, 3. etapa“

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

Obec Slatina nad Zdobnicí

se sídlem: Slatina nad Zdobnicí 198, 517 56 Slatina nad Zdobnicí

IČO: 002 75 395

DIČ: CZ00275395

zastoupená: Mgr. Petrem Tůmou, starostou

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 5925571/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zastoupená: Petrem Škvařilem, prokuristou, Dopravní a inženýrské stavby PORR a.s., oblast Čechy,

a Ing. Vladimírem Hauserem, prokuristou společnosti PORR a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1091107720/5500

číslo smlouvy: CZ3502506991

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli Smlouvu o dílo na realizaci díla „III/3195 Kameničná – Jaroslav, 3. etapa“, číslo stavby 35959c (dále jen „Smlouva“).

2. Dopis nabídky včetně Přílohy k nabídce tvoří podle čl. II odst. 1 písm. (c) Smlouvy její nedílnou součást.

3. V průběhu realizace Díla nastaly nepředvídané fyzické podmínky a další objektivní okolnosti, které ovlivnily postup provádění prací, jejich časovou návaznost a možnost dodržení původně sjednané Doby pro dokončení Díla. V návaznosti na tyto skutečnosti Zhotovitel uplatnil v souladu s Pod-čl. 8.4 [Prodloužení Doby pro dokončení] a Pod-čl. 20.1 [Claim Zhotovitele] nárok na prodloužení Doby pro dokončení Díla, a to zejména žádostí Zhotovitele ze dne 19. 09. 2026 označenou „Žádost o prodloužení Doby pro dokončení Díla a úpravu termínů ve Smlouvě o dílo“.

4. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na úpravě níže uvedených smluvních termínů tak, aby odpovídaly časovému dopadu uvedených okolností a aktuálnímu harmonogramu realizace Díla.

II. Změna Přílohy k nabídce

1. Smluvní strany se dohodly, že příslušné údaje v Příloze k nabídce se mění následovně:

Název Pod-článku	**Číslo Pod-článku**	**Nový údaj**
Datum zahájení prací	1.1.3.2; 1.1.3.3	16. 03. 2026
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	36 týdnů a 4 dny od Data zahájení prací = 29. 11. 2026
Postupné závazné milníky	4.29	Věcný milník: Dokončení stavebních prací dle Pod-čl. 1.1.3.11; Doba pro splnění věcného milníku: 6 týdnů před uplynutím Doby pro dokončení Díla dle Pod-čl. 1.1.3.3 = 18. 10. 2026

2. Ostatní údaje a ujednání obsažené v Příloze k nabídce zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny.

III. Zachování ostatních práv a nároků Zhotovitele

1. Tímto Dodatkem se smluvně vypořádává výhradně změna výše uvedených časových údajů a termínů.

2. Uzavřením tohoto Dodatku nejsou dotčena ani omezena žádná další práva a nároky Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy nebo příslušných právních předpisů, zejména případné právo na další prodloužení Doby pro dokončení, úpravu dalších smluvních termínů nebo uplatnění souvisejících finančních nároků, pokud se projeví další nebo dodatečné dopady již oznámených skutečností nebo nastanou jiné skutečnosti zakládající takový nárok.

3. Zhotovitel se podpisem tohoto Dodatku nevzdává žádného nároku, který není tímto Dodatkem výslovně vypořádán.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně změněna, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Tento Dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými právními předpisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

Ve Slatině nad Zdobnicí dne _____

Mgr. Petr Tůma

Digitálně podepsal Mgr. Petr Tůma
Datum: 2026.09.21 14:34:59 +02'00'

_____

Objednatel
Mgr. Petr Tůma, starosta
Obec Slatina nad Zdobnicí

V Praze dne _____

Petr Škvařil

Digitálně podepsal Petr Škvařil
Datum: 2026.09.22 09:03:14 +02'00'

_____

Zhotovitel
Petr Škvařil, prokurista
Dopravní a inženýrské stavby
PORR a.s., oblast Čechy

Vladimír Hauser

Digitálně podepsal Vladimír Hauser
Datum: 2026.09.22 09:15:37 +02'00'

_____

Ing. Vladimír Hauser
prokurista společnosti PORR a.s.